



Inbetriebsetzungsprotokoll für Eigenerzeugungsanlagen

Datenblatt bitte vollständig ausgefüllt zurück an:

Stadtwerke Walldürn GmbH
Würzburger Straße 10 - 18
74731 Walldürn

Anlagenbetreiber:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

FAX:

Email:

Anlagenanschrift:

Gebäude:

Straße:

PLZ / Ort:

Anlagenerrichter:

Name:

Straße:

PLZ / Ort:

Telefon:

FAX:

Elektroinstallateur:

Name:

Telefon:

EI / FI-Nummer:

-
- | | In Ordnung: | Ja | Nein |
|--|-------------|----|------|
| 1. Allgemeines | | | |
| 1.1 Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand) | | | |
| 1.2 Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planvorgabe | | | |
| 1.3 Übergabeschalteneinrichtung: Zugänglichkeit und Trennfunktion i.O. | | | |
| 1.4 Aufbau der Abrechnungs-Messeinrichtung entsprechend den vertraglichen und technischen Bestimmungen | | | |

-
- | | | | |
|--|--|----|------|
| 2. Entkupplungsschutz-Einrichtung | | Ja | Nein |
| 2.1 Siehe separates Protokoll – dann keine Einträge in 2.2 – 2.4 | | | |
| 2.2 Prüfbericht über die standardisierte Typprüfung liegt vor | | | |
| Wenn ja: | | | |
| Funktionskontrolle der Schutzrichtung ausgeführt | | | |
| und Funktion in Ordnung | | | |

2.3 Kontrolle auf Einstellwerte

	Vorhandene Schutzfunktion	Einstellbereich	Einstellwert	Wertrichtig ausgelöst	Nur Sicht- kontrolle des Einstellwertes
	Spannungsrückgangsschutz	1,0 Un bis 0,7 Un	Un		
	Spannungssteigerungsschutz	1,0 Un bis 1,15 Un	Un		
	Frequenzrückgangsschutz	50 Hz bis 47 Hz	Hz		
	Frequenzsteigerungsschutz	50 Hz bis 52 Hz	Hz		
	Vektorsprungrelais oder Lastsprungrelais	0° bis 9° el	° el		

2.4 Überprüfung der Abschaltzeit (Ersatz für AWE/KU-Simulation) Ja Nein
 Überprüfung erforderlich
 Gemessene Abschaltzeit:ms
 Vorgabe des VNB erfüllt:

3. Messeinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation I.O. Ja Nein
 3.1 Anlaufkontrolle der Zähler für Bezug und Rücklieferung geführt
 3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfüllt
 3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab

4. Anmerkungen:

5. Zähler- /Vertragsdaten:
 5.1 Zählereinbau-Datum:
 5.2 Zählereinbau-Stand:
 5.3 Installierte Modulleistung:
 5.4 Installierte Wechselrichterleistung:

Technischer Betriebsführer

Name:

Vorname:

Straße / Hausnummer:

PLZ / Ort:

Telefon:

FAX:

Ort, Datum:

Technischer Betriebsführer.....
(Unterschrift)

Die Anlage wurde in Anwesenheit des Unterzeichners in Betrieb gesetzt.

Mit der Unterzeichnung des Protokolls erklärt der Anlagenerrichter, dass die Bedingungen der VDEW-Richtlinie für Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz / Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

Ort, Datum:

Anlagenbetreiber:

Anlagenerrichter:

Für den VNB:

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung der Daten

Ich willige ein, dass die von mir erhobenen personenbezogenen Daten für die Bearbeitung dieser PV-Anlage von der Stadtwerke Walldürn GmbH und ihren Auftragnehmern verarbeitet werden dürfen. Ich kann diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen.

Einwilligungserklärung zum Erhalt von Informationsmaterialien

Ich willige ein, dass mir die Stadtwerke Walldürn GmbH und ihre Auftragnehmer unter Verwendung der von mir erhobenen personenbezogenen Daten Informationen zu neuen Produkten und Dienstleistungen zusenden dürfen. Ich kann diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen.

Ort, Datum

Unterschrift

X	X
---	---